



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PROVINCIA DI SASSARI
COMUNE DI TULA

REALIZZAZIONE ECOCENTRO COMUNALE

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

ELABORATO

CRONOPROGRAMMA

REVISIONE

DATA

04/2017

ALLEGATO

5c

Il Sindaco
Dott. GESUINO SATTA

Il Progettista
Dott. Ing. FABRIZIO MASIA

Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. PIERA LAI

TULA 04/2017

Cronoprogramma delle attività
ECOCENTRO COMUNALE
01/01/2018 - 30/05/2018 (150 gg)

(venerdì 21 aprile 2017)

	01/01/2018	09/01/2018	17/01/2018	25/01/2018	02/02/2018	10/02/2018	18/02/2018	26/02/2018	06/03/2018	14/03/2018	22/03/2018	30/03/2018	07/04/2018	15/04/2018	23/04/2018	01/05/2018	09/05/2018	17/05/2018	25/05/2018	30/05/2018
ALLESTIMENTO CANTIERE ASSISTENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO IDRAULICO DI CANTIERE	01/01/2018 - 05/01/2018																			5
ALLESTIMENTO CANTIERE RECINZIONE CON TUBI, PANNELLI O RETE	01/01/2018 - 05/01/2018																			5
ALLESTIMENTO CANTIERE ALLESTIMENTO DI BASAMENTI PER BARACCHE E MACCHINE	01/01/2018 - 05/01/2018																			5
ALLESTIMENTO CANTIERE ALLESTIMENTO DI VIE DI CIRCOLAZIONE PER MEZZI E PERSONE	01/01/2018 - 05/01/2018																			5
ALLESTIMENTO CANTIERE ASSISTENZA PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA	01/01/2018 - 05/01/2018																			5
ALLESTIMENTO CANTIERE BONIFICA DEL TERRENO - ESTIRPAZIONE DELLA VEGETAZIONE CON MACCHINE OPERATRICI	01/01/2018 - 05/01/2018																			5
ALLESTIMENTO CANTIERE INSTALLAZIONE ED USO DEL GRUPPO ELETTROGENO	01/01/2018 - 05/01/2018																			5
ALLESTIMENTO CANTIERE MACCHINE E ATTREZZATURE - CARICO E SCARICO DEL MEZZO DI TRASPORTO	01/01/2018 - 05/01/2018																			5
ALLESTIMENTO CANTIERE MONTAGGIO DELLA BETONIERA A BICCHIERE	01/01/2018 - 05/01/2018																			5
ALLESTIMENTO CANTIERE MONTAGGIO DELLE BARACCHE	01/01/2018 - 05/01/2018																			5
ALLESTIMENTO CANTIERE ASSISTENZA AGLI IMPIANTI ELETTRICI AEREI DI CANTIERE	01/01/2018 - 05/01/2018																			5
OPERE DI URBANIZZAZIONE INTERVENTI STRADALI - FORMAZIONE DEL CASSONETTO, SCAVO A LARGA SEZIONE			06/01/2018 - 30/01/2018																	25
OPERE DI SCAVO MOVIMENTAZIONE MECCANICA DEL TERRENO PER EFFETTUARE RIEMPIMENTI, SPOSTAMENTI			06/01/2018 - 30/01/2018																	25
OPERE DI URBANIZZAZIONE INTERVENTI STRADALI - FORMAZIONE DEL CASSONETTO, SOTTOFONDO (STABILIZZATO, MIS			08/01/2018 - 30/01/2018																	23
STRUTTURE IN ELEVAZIONE - ORIZZONTALI GETTO DEL CALCESTRUZZO CON AUTOBETONIERA E AUTOPOMPA						01/02/2018 - 01/03/2018														29
STRUTTURE IN ELEVAZIONE - ORIZZONTALI CASSERATURE CON ELEMENTI PREFABBRICATI						01/02/2018 - 01/03/2018														29
OPERE DI RECUPERO EDILIZIO APPLICAZIONE DI RETE ELETTRICALI						01/02/2018 - 01/03/2018														29
OPERE DI URBANIZZAZIONE FOGNATURE ESTERNE - POSA DEI TELAI E DEI CHIUSINI								22/02/2018 - 03/03/2018												10
OPERE DI URBANIZZAZIONE FOGNATURE STRADALI - POSA DI POZZETTI PREFABBRICATI								22/02/2018 - 03/03/2018												10
OPERE DI URBANIZZAZIONE FOGNATURE ESTERNE - RINTERRI ESEGUITI CON MACCHINE OPERATRICI								22/02/2018 - 30/03/2018												37
OPERE DI URBANIZZAZIONE FOGNATURE STRADALI - SCAVI DI TRINCEA ESEGUITI CON MACCHINE OPERATRICI PER MOVI								02/03/2018 - 17/03/2018												16
OPERE DI URBANIZZAZIONE FOGNATURE ESTERNE - POSA DI CONDUTTURE IN MATERIALE PLASTICO PESANTE										15/03/2018 - 25/03/2018										11
OPERE DI URBANIZZAZIONE FOGNATURE ESTERNE - ALLACCIAMENTI AL COLLETTORE FOGNARIO										15/03/2018 - 25/03/2018										11
IMPIANTI ELETTRICI LAVORAZIONE E POSA DI TUBI IN PVC E POSA DI SCATOLE										15/03/2018 - 30/03/2018										16
IMPIANTI ELETTRICI POSA DI CAVI E DI CONDUTTORI										15/03/2018 - 30/03/2018										16
ELEMENTI PREFABBRICATI POSA DI PLINTI PREFABBRICATI											25/03/2018 - 30/03/2018									6
ELEMENTI PREFABBRICATI POSA DI STRUTTURE ORIZZONTALI												01/04/2018 - 05/04/2018								5
IMPIANTI ELETTRICI POSA DELLE APPARECCHIATURE													05/04/2018 - 10/04/2018							6
IMPIANTI IDROSANITARI POSA DELLE APPARECCHIATURE IGIENICHE														06/04/2018 - 10/04/2018						5

Cronoprogramma delle attività
ECOCENTRO COMUNALE
01/01/2018 - 30/05/2018 (150 gg)

(venerdì 21 aprile 2017)

[illegible]

Legenda

-  Attività non ancora assegnate alle imprese
-  Attività dell'impresa IMPRESA 1
-  Attività dell'impresa IMPRESA 2
-  Attività già eseguite